

敦化國小校舍改建工程進度

更新至 2024. 5. 1

1. 永久教室：

目前進度--

(1)107.09.06 都市設計審議第一階段(都設準則案)審議通過。

(2)107.9.27 「校舍拆除改建工程」新建建築物平面規劃配置調整會議。

(3)第二階段都市設計審議：

107.12.11 都市設計及土地使用開發許可審議案幹事會議、

108.01.15 都審第二階段大會審議會資料掛件、

108.02.21 臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會初步設計修正後通過。

108.04.30 新工處通知，已電洽都發局辦理都審初步設計修正之簽核定文程序，準備4月底前提送初設報告。

108.5.22 新工處來文通知，將於該日召開本校校舍拆除改建工程初步設計(修正版)審查會議。

108.12.30 校舍拆除改建工程細步設計(修正版)送至新工處辦理後續事宜。

(4) 108.3.7 校舍拆除改建工程公共藝術設置委託專業服務勞務採購案招標完成。

(5)公藝進度--

◎108.4 完成公共藝術執行小組成立。

◎108.5.22 委託代辦廠商拜訪學校，與校方、建築師(設計監造單位)討論初步公共藝術想法，以利公共藝術執行小組第一次開會討論。

◎108.11.20 召開執行小組會議，109.1.8 召開執行小組第二次會議，通過後將送文化局審議。

◎110.4.20 公開徵選，得標廠商為古采藝創環境有限公司，暫定於110年底前完成鑑價作業，並提送公共藝術徵選結果被告書核定。

◎110.10.29 辦理公共藝術團隊入校教學討論事宜，預計於110學年度下學期辦理公共藝術融入藝文領域教學活動。

◎110.12.30 辦理「時空軌跡-敦化過去、現在及未來」教學活動，111.1.21 辦理公共藝術教師研習活動。

◎111.3.1 「臺北市松山區敦化國民小學校舍拆除改建工程」公共藝術徵選結果報告書審議通過(府授文化資源字第1113009457號函)

◎111.6.30 已完成公共藝術融入藝文領域教學活動。

◎111.11.2 召開「校舍拆除改建工程公共藝術設置計畫案」之師生參與成果暨設計概念延伸討論會議。

◎112.4.26 召開「校舍拆除改建工程公共藝術設置計畫案」之場地現勘確認會議。

◎112.9.20 召開「校舍拆除改建工程公共藝術設置計畫案」之師生參與成果暨設計概念延伸確認會議，預計113年5月中旬起施工。

◎113.5.15 召開「校舍拆除改建工程公共藝術設置計畫案」作品勘驗會議。

- (6)108.5.22 召開 107 學年度第二次校舍改建小組會議。108.9.5 召開 108 學年度第一次校舍改建小組會議，108.11.13 召開 108 學年度第二次校舍改建小組會議。
- (7)第二階段都市設計審議:初步設計(修正及核定)、細部設計 108.04~108.08(備註:108.2~108.6 尚為初步設計工作階段)108.10.24 新工處召開校舍拆除改建工程細部審查會議，108.11.15 新工處召開校舍拆除改建工程細部審查(修正版)會議，108.12.30 校舍拆除改建工程細步設計(修正版)內容已送回新工處辦理後續事宜。。
- (8)辦理拆除至孝、至仁、至愛校舍標案(新工處已於 109 年 1 月 3 日決標，109 年 2 月 15 日開工進行拆除作業，已於 109 年 8 月 13 日驗收完成。)
- (9)綜合大樓主體工程招標已於 109 年 8 月 12 日決標，由偉大營造得標，現正由得標廠商及萬邦建築師事務所共同完成監造計畫書、施工計畫書及品管計畫書，送審通過後預計於 109 年 11 月底前正式開工。
- (10)109.10 偉大營造公司刻正處理鄰房鑑定、逕流廢水削減計畫、拆除廢棄物清理計畫書拆除餘土清理計畫書、交通維持計畫、廢棄物清理計畫書以及開挖棄土審查，俟臺北市建管處審核核定通過後，預計於 109 年 11 月 24 日辦理開工動土典禮。
- (11)109.10.22 臺北市政府教育局工程科於本校召開研商「臺北市敦化國小校舍拆除改建工程-主體工程」將產生噪音粉塵之處理措施會議，會議決議請廠商垂掛防塵網、落實噪音及空氣品質自主管理監測並採用高效能機具以達縮短工時，降低環境影響，確保師生學習品質。
- (12)109.11.24 辦理校舍拆除改建工程-主體工程開工動土典禮。
- (13)110 年寒假期間完成至真樓、敦化樓樓地板切割作業，截至 110.2.20 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 8.73%。
- (14)110.3.12 召開 109 學年度第一次校舍改建小組會議。
- (15)110.4.1 進行基礎開挖勘驗，進行基地土方開挖，4.12 架設安全支撐及構台，4.26 開始淺基礎鋼筋綁紮，截至 110.5.5 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 11.72%。
- (16)110.8.15 進行 B1FL 車道及樓梯鋼筋綁紮及預留配管，截至 110.8.15 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 18.5%。
- (17)110.10.16 完成 1 樓樓地板澆置及水溝工程，進行鋼構吊裝作業，截至 110.10.23 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 21.79%。
- (18)111.1 完成 2 樓樓地板澆置及周邊工程，施作鋼承鈑件，截至 111.1.21 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 32%。
- (19)111.4. 完成 3 樓樓地板澆置及周邊工程，施作鋼承鈑件，截至 111.4.8 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 34.75%
- (20)111.5. 完成 4 樓樓地板澆置及周邊工程，施作鋼承鈑件，截至 111.5.6 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 40.5%
- (21)111.8.31 完成 B1FL 至 3FL 鋁窗框安裝完成及泥作 2 樓室內粉刷完成，截至 111.8.31 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 55.6%
- (22)111.12.26 完成 B1FL 至 5FL 泥作粉刷完成及外牆部分貼磚，截至 111.12.10 止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為 65.5%

- (23)112.2.15 召開第3次變更設計會議，新增抑制排水計畫變更、4樓薄型綠化不鏽鋼防水層、敦化北路側綠籬植栽、網路設施設備升級、人行天橋支撐補強及太陽光電施作，並於112.3.16由教育局工程科召開會議追認項目並籌措經費財源。
- (24)112.3.18 完成A區落架及部分室內裝修工程進行，截至112.3.18止，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為67.85%
- (25)112.9.26 完成全區結構體及各項細部工程、機電工程，本校校舍拆除改建工程-主體工程施工進度為90.1%，預計112年10月20日竣工
- (26)112.10.4 召開第4次變更設計會議。
- (27)112.10.18 由市府秘書長召集相關局處研議本校校舍改建工程第一階段教學大樓取得使用執照之疑難，並於11/2、11/13及11/27召開三次列管會議，處理消防、水利、五大管線及使用執照取得相關議題，裁示新工處務必於113年2月完成使用執照取得，辦理校舍點交作業。
- (28)112.11.30 本校校舍改建工程第一階段新建大樓申報竣工。

(29)113.3.1 本校校舍改建工程第一階段新建大樓取得使用執照，預計113年8月師生進駐。

2. 臨時教室：

- (1) 107.12.26 工程開工儀式
- (2) 108.1.19~108.7.18 工程施工（施工期間180天）
- (3) 108.09.27 臨時教室報竣工（預計109.01.06起新工處開始辦理驗收、臨時教室搬遷則須視驗收完點交給學校後開始相關作業。

(4)臨時教室展期使用至113年12月31日。

3. 校園樹木移植部分：

- (1)受保護樹木2株，暫定保留原地(107年9月27日新工處召開松山區敦化國小「校舍拆除改建工程」新建建築物平面規劃配置調整會議)。
- (2)非受保護樹木50株，向陽國小預定地移入21株，AIT移入21株，民族實中移入8株。
- (3)台北市敦化國小校舍拆除改建工程全校樹木褐根病現場檢測會議 107.11.19
- (4)全校樹木褐根病檢測(調查標定)。
- (5)107.11.1 第11屆臺北市樹木保護委員會第20次專案小組暨第20次幹事會審查
- (6)受保護及非受保護樹木之保護、移植及復育計畫審議辦理情形(近期預計工作期程如下)——
- ◎全校樹木褐根病治療工作(因實際褐根病樹木數量7株，高於原訂2株，將於108.4-108.7進行，視樹木實際治療工作所需時間調整)
- ◎108.4.19 完成本校校舍拆除改建工程樹木褐根病檢測後防治勞務採購案
- ◎108.5.13 核根病檢驗枝條完成抽樣送檢，可接續樹木褐根病檢測後治療工作。
- ◎108.5.13 非樹保計畫送公燈處審查會議。
- ◎108.5.27 國防醫學院來文，取消向本校認養之10株樹木。
- ◎108.6.11 有關「臺北市敦化國小校舍拆除改建工程」非受保護樹木移植計畫書(修正版)審核結果同意備查。
- ◎108.6.13 提送樹木褐根病檢測後治療工作進度表至教育局。
- ◎108.7.26 行政院農業委員會林業試驗所檢驗合格，本案順利結案。
- ◎112.1.6 由教育局鄧進權副局長主持中繼教室保留案研討會議，明確裁示在合乎法規、建築結構安全之基礎，請相關局處研擬配套方案。

◎112.2.10 由教育局鄧進權副局長主持中繼教室保留案研討會議，決議配合新建校舍工程進度及後續教室搬遷期程，辦理中繼教室的使用期限展延，另評估學校空間使用需求，確認中繼教室保留必要性後，函報本局依程序專簽市府同意。

◎112.3.16 由教育局工程科主持第3次變更設計研討會議，決議中繼教室欲轉為永久教室應考量法規（如太陽能板、綠建築、無障礙設施、消防設備等）、都市審議法規及進程、板材耐用程度及在不影響新建主體大樓取得使用執照之情況，中繼教室按原定計畫進行拆除並附原操場。

4. 原有校舍報廢情況：

(1) 107.08.27 學校提送拆除報廢建物申請相關文件(北市敦小總字第1076000716號)

(2) 本校之前已達年限的有四棟，至善、至孝、至仁、至真樓，已完成報廢。

(3) 108.03 完成本校校舍改建相關財產報廢討論會議(107.9.27)中討論須補列帳之七件建物及報局作業(備註：該次會議七建物分別為：1.至愛樓活動中心間(空中步道)2.至真樓通道(通往活動中心)、3.至仁樓屋簷、4.至孝樓川堂、5.至孝樓走廊、6.幼兒園廚房走廊、7.幼兒園廚房簡易送午餐升降機)。107年底補列帳完成，108年2月報廢備查。

(4)108.2 完成操場臨時教室工地須拆除報廢的遊戲器材。

(5)108.10完成至孝、至仁、至愛樓設備物品財產報廢作業。